RIO DE JANEIRO, SETEMBRO - 2019

EXECUÇÃO DE PROJETO | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

C.E LUCIUS – RUA REDENTOR, 320 - IPANEMA – RIO DE JANEIRO

SOLICITANTE: FLÁVIO/ SR. OSWALDO

Rua Haddock Lobo 72, Sala 105 – Estácio – Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2502-9007 | Whatsapp (21) 9 8592-1916

construtoracernigoi.com.br
Instagram cernigoi_construtora

Recuperação e Limpeza

FACHADA FRONTAL

O C.E. LUCIUS apresentava diversos indícios de acumulo de detritos na fachada do edifício, nomeadamente provenientes da maresia e foligem dos carros.

A inspeção e tratamento se faziam necessários para garantir tanto a segurança quanto a estética do edifício.

SERVIÇOS REALIZADOS: PERCUSSÃO, VEDAÇÃO DAS ESQUADRIAS, HIDROJATEAMENTO, REJUNTAMENTO E PINTURA DOS DETALHES

Nas imagens observa-se o estado em que se encontrava as pedras de mármore branco:

Imagem 1 – O Mamore branco nos últimos pavimentos se encontrava em um estado mais agravado de acumulo de sujeira, limo e com o rejunte basntate desgastado.

Imagem 2 – Nas colunas verticais, Fulget se encontrava com necessidade de limpeza. Muito por conta da texturização do revestimento, acumula-se facilmente detritos, porém estava em pefeito estado, sem apresentar qualquer anomalia.

1



2



! **IMPORTANTE LEMBRAR QUE DIVERSAS ÁREAS NÃO ESTÃO TOTALMENTE VISIVEIS, O DESGASTE ESTRUTURAL MUITAS VEZES NÃO ESTA PERCEPTÍVEL, APÓS A RASPAGEM E PERCURSÃO QUE CONSEGUIREMOS VER O CENÁRIO REAL DA ESTRUTURA**

CONSTRUTORA CERNIGOI LTDA

Limpeza com Hidrojateamento e Rejuntamento

FACHADA FRONTAL

3



4



5

6

Para garantir toda a segurança para os moradores e nossos funcionários, seguimos com a montagem dos balancins para a execução do trabalho de rejuntamento com **Quartzolit cor Branco Gelo – Saint Gobain, da linha flex e específico para fachada**. Avaliamos que seria o tom ideal para manutenção da estética do Mármore Branco. Na parte da calçada bloqueamos parcialmente a passagem afim de garantir máxima segurança para o Edifício. A obra constitui um alto risco de trabalho, como de habitual, seguimos todas as normas de exigência de segurança do trabalho em altura em parceria com a Zurich Seguros e Mapfre. Foi utilizado para a limpeza das pedras o **HIDROJATO 2.400 LBS INDUSTRIAL TRIFÁSICO E TINTA CORAL 3 EM 1 .**

Imagem 3 – Instalação do Balancin de acordo com as normas de segurança / também realizamos o serviço de vedação das esquadrias.
Imagem 4 – Visão da fachada já hidrojateada.
Imagem 5 – Recuperação e Pintura dos detalhes Vermelhos
Imagem 6 – Coral 3 em 1 – COR MAR VERMELHO para recuperação dos detalhes

CONSTRUTORA CERNIGOI LTDA

Finalização do Serviço

FACHADA FRONTAL

7

! DURANTE O SERVIÇO DE PERCUSSÃO NÃO FORAM ENCONTRADAS PEDRAS MÁRMORE COM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO.

ANTES DEPOIS

8

ANTES

9



DEPOIS

Conseguimos notar claramente a diferença de uma fachada com manutenção e limpeza necessárias. O projeto trouxe mais vida e um excelente aspecto para o CE LUCIUS. O projeto foi um sucesso e conseguimos agradar a todos os envolvidos.

SERVIÇOS REALIZADOS: PERCUSSÃO, VEDAÇÃO DAS ESQUADRIAS, HIDROJATEAMENTO, REJUNTAMENTO E PINTURA DOS DETALHES .

Imagem 7– Finalização da fachada com rejuntamento, hidrojato aplicados e pintura dos detalhes vermelhos.
Imagens 8/9 - Antes e Depois do Serviço, claramente reforçando a necessidade periódica da limpeza para a saúde da pedra Mármore – Recomendação de que seja feito de 5 em 5 anos.

CONSTRUTORA CERNIGOI LTDA

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, ESPERAMOS PRÓXIMOS PROJETOS!

Rua Haddock Lobo 72, Sala 105 – Estácio – Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2502-9007 | Whatsapp (21) 9 8592-1916

construtoracernigoi.com.br
Instagram cernigoi_construtora